



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Relatório de Execução de obras(julho 2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
06 - Reforma Ampliação e Adequação da escola manol Bernardo da Luz	Inovare Empreendiment os construções e serviços - lda	Sede do Município	1312.12.361.0007-2.118/ manutenção do ensino fundamental-fundeb 30%-4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2022-00005	23.03.2023	30.07.2023	#####	#####	55,67%	20,83%	RS 577.201,90	em execução
07 - Construção da Escola São Sebastião	Construtora Construmarc lda-ep	Comunidade FÉ em Deus do Ariacaua	0606.12.361.0007-1.038/infra-estrutura educação municipal-4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00003	13.03.2023	13.09.2023	RS 530.598,01	RS 261.417,44	49,27%	17,86%	RS 94.769,09	em execução
08 - Construção de Pontes e Contenções em madeira de Lei	Jupe Empreendiment os Eireli	Zona rural do município	0504.15.451.0032-1.002/construção e reforma de pontes e trapiches municipal-4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00007	20.03.2023	01.09.2023	#####	RS 211.707,75	4,77%	2,92%	RS 129.491,15	em execução
10 - Reforma e ampliação da Escola Oscarina Ferreira	E. do S. da S. Peixoto eireli-ep	Comunidade São Pedro do Ariacaua	1616.12.361.0007-1.035/construção, reforma e ampliação de unidades escolares/4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00009	24.04.2023	11.10.2023	RS 659.830,13	RS 254.907,09	38,63%	23,28%	RS 153.651,99	em execução
11 - Construção da Escola Jesus por Nós	E. do S. da S. Peixoto eireli-ep	Comunidade Jesus por Nós zona rural	0606.12.361.0007-1.038-infra-estrutura educação municipal- 4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00010	08.05.2023	08.02.2024	RS 499.029,60	RS 499.029,60	100,00%	52,60%	RS 262.480,43	concluída