



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
1º SEMESTRE 2021 –FEVEREIRO/ 2021

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO CONVENIOS SÓ TEM RESÍDUO DE RECURSOS E SERÁ DEVOLVIDO.

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado (total)	Percentual aplicado (mensal)	Valor aplicado no mês vigente
Reforma e ampliação da escola municipal são francisco do gloria	Lisboa norte rio com.e serv.de const.e perf. eireli	Comunidade do gloria	Recursos propios	Tomada de preços	2/2020-00005	14.09.2020	28.05.2021	150.000,00	105.780,87	70,52 %	20%	30.000,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO PONTO CERTO	E DO S D A S PEIXOTO EIRELI-EPP	BAIRRO NOVO PONTO CERTO	RECURSOS PROPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2020-00004	04.08.2020	28.05.2021	813.013,73	516.999,49	63,59 %	12.56%	102.103,17