



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
2º SEMESTRE 2022 –DEZEMBRO/ 2022

| Objeto da Obra   | Nome do Contratado               | Local de Execução da Obra       | Origem do Recurso  | Modalidade e de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor total aplicado até o mês | Percentual aplicado até o mês | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI      | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO         | 05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/<br>15.451.0032<br>1.002/<br>construção e reforma de pontes e trapiches municipal/<br>4.4.90.51.00/obras e instalações | TOMADA DE PREÇOS                     | 2/2021-00002                   | 11.03.2021             | 20.01.2023          | 1.956.408,00        | 1.529.584,99                   | 78,16 %                       | 3,66 %                     | 71.734,96                     |
| Construção de uma escola com duas salas de aula                                  | Construtora construmarc ltda-epp | Comunidade são bento jabuticaba | 1616.12361000<br>7.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares-<br>4.4.90.51.00 - obras e instalações                                      | Tomada de preço                      | 2/2022-00001                   | 14.07.2022             | 30.01.2023          | 432.079,22          | 345.012,19                     | 79,84 %                       | 41,86 %                    | 180.883,72                    |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

|  |   |                      |  |                  |              |            |            |              |            |          |         |            |
|--|---|----------------------|--|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|---------|------------|
| Reforma e ampliação da escola Francisco Travassos Maciel         | E. do S. da S Peixoto eireli - epp                    | Comunidade belazinha | 1616.12361000<br>7.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares, 4.4.90.51.00 obras e instalações     | Tomada de preços | 2/2022-00002 | 14.07.2022 | 30.01.2023 | 533.372,42   | 533.372,42 | 100,00 % | 11,02 % | 58.813,54  |
| Revitalização do Hospital municipal                              | Construtora Construmarc Ltda - EPP                    | Sede do município    | 0908.10122000<br>8.1.026- Reforma/Ampliação de hospitais, postos e centros de Saúde, 4.4.90.51.00/ obras e instalações | Tomada de preços | 2/2022-00003 | 23.08.2022 | 23.02.2023 | 1.694.808,44 | 565.020,32 | 33,33 %  | 23,96 % | 406.237,65 |
| Recuperação de trecho da orla e construção do trapiche municipal | Inovare empreendimentos, construções e serviços- LTDA | Sede do município    | 0504.15451003<br>2.1.002 - construção e reforma de pontes e trapiches municipais/ 4.4.90.51.00 obras e instalações     | Tomada de preços | 2/2022-00004 | 23.08.2022 | 23.02.2023 | 1.804.244,05 | 543.339,40 | 30.10 %  | 4,40 %  | 79.444,57  |

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS