



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2018 –AGOSTO/ 2018

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês com percentual executado
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA J NEY LTDA-EPP	RODOVIA PA 127, KM 01 SEDE DO MUNICIPIO	PROPRIOS – ICMS ESTADO	TOMADA DE PREÇOS	2/2017-00003	05.10.2017	31.12.18	R\$ 155.910,93	60.306,83 38.70%
Construção de 200m de Pontes de Madeira no município	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	COMUNIDADE FÉ EM DEUS SÃO JOAQUIM	PROPRIOS ICMS ESTADO	TOMADA DE PREÇOS	2/2017-00004	21.11.2017	31.12.2018	808.898,00	288.536,75 35.670%
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS URBANAS	CONSTRUTORA J NEY LTDA.	BAIRRO NOVO PONTO CERTO	CONV.MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	CONCORRENCIA	3/2018-00002	15.06.2018	31.12.2018	1.506.000,00	750.000,00 49.80%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA UNIÃO KM 09	INOVARE EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS	COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO ZONA RURAL	SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00002	15.06.2018	31.12.2018	205.907,14	120.128,87 58.34%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE	EDOSDAS PEIXOTO EIRELITDA.	COMUNIDADE TAMATATEUA ZONA RURAL	RECURSOS DO FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO	CARTA CONVITE	1/2018-00001	05.03.2018	31.12.2018	80.620,79	30.127,00 37.368%

