



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
1º SEMESTRE 2019 –JUNHO/ 2019

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês com percentual executado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÃO DE 200MT DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	JUPE-EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	ZONA RURAL DO MUNICIPIO	RECURSOS PROPRIO-ICMS ESTADO	TOMADA DE PREÇOS	2/2019-00001	14.05.2019	31.12.2019	803.577,91	95.529,29 11.89 %	55.514,29
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS URBANAS	CONSTRUTORA J NEY LTDA.	BAIRRO NOVO PONTO CERTO	CONV.MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	CONCORRENCIA	3/2018-00002	15.06.2018	31.12.2018 Aguardando parcela	1.506.000,00	750.000,00 49.80%	0,00
RECUPERAÇÃO DE 17,41 KM DA VICINAL ASSENTAMENTO TAPERUÇU	P. C SERVIÇOS DE CONST. LTDA. EPP	ASENTAMENTO TAPERUÇU	CONVENIO INCRA 833880-2016	TOMADA DE PREÇOS	2/2017-00005	21.12.2017	30.08.2019	476.423,17	305.742,47 64.17 %	0,00
CONSTRUÇÃO DE PARCELA REMANESCENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	E DO S D A S PEIXOTO EIRELI - ME	SEDE DO MUNICIPIO	EMENDA PARL.MINISTERIO DA SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00004	26.09.2018	29.03.2019	243.500,00	191.958,39 78.83 %	0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

PORTE II										
RECUPERAÇÃO DE 13,80 KM DAS VICINAIS ASSENTAMENTO FE EM DEUS E ASENTAMENTO PALHETA	INOVARE EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇOS LTDA.	ZONA RURAL ASSENTAMENTO PALHETA E FE EM DEUS	CONVENIO INCRA	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00006	08.11.2018	08.10.2019	852.000,00	526.099,22 61,75 %	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO UBS FLUVIAL INTINERANTE EQUIP. E MIBILIADA	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA.	COMUNIDADES RIBEIRINHAS	EMENDA PARLAMENTAR - FNS	CONCORRÊNCIA	3/2018-00001	02.05.2018	30.06.2019	2.224.055,00	567.769,88 25,53 %	0,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSE I	E DO S DA S PEIXOTO - ME	COMUNIDADE SÃO BENTO	RECURSOS DO FUNDEB E QSE	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00007	28.11.2018	31.05.2019	302.600,00	193.222,14 63,85 %	0,00