



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2019 –SETEMBRO/ 2019

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês com percentual executado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÃO DE 200MT DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	JUPE-EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	ZONA RURAL DO MUNICIPIO	RECURSOS PROPRIO-ICMS ESTADO	TOMADA DE PREÇOS	2/2019-00001	14.05.2019	31.12.2019	803.577,91	238.308,84 29,656 %	55.434,41
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS URBANAS	CONSTRUTORA J NEY LTDA.	BAIRRO NOVO PONTO CERTO	CONV.MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	CONCORRENCIA	3/2018-00002	15.06.2018	31.12.2018 Aguardando parcela	1.506.000,00	750.000,00 49.80%	0,00
CONSTRUÇÃO DE PARCELA REMANESCENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE II	E DO S D A S PEIXOTO EIRELI - ME	SEDE DO MUNICIPIO	EMENDA PARL.MINISTERIO DA SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00004	26.09.2018	29.03.2019	243.500,00	191.958,39 78.83 %	0,00
RECUPERAÇÃO DE 13,80 KM DAS VICINAIS ASSENTAMENTO FE EM DEUS E ASSENTAMENTO	INOVARE EMPREENDIMENTOS CONST.E SERVICOS LTDA.	ZONA RURAL ASSENTAMENTO O PALHETA E FE EM DEUS	CONVENIO INCRA	TOMADA DE PREÇOS	2/2018-00006	08.11.2018	08.10.2019	852.000,00	852.000,00 100 %	353.716,81



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

PALHETA										
CONSTRUÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO UBS FLUVIAL INTINERANTE EQUIP. E MIBILIADA	JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA.	COMUNIDADES RIBEIRINHAS	EMENDA PARLAMENTAR - FNS	CONCORRENCIA	3/2018-00001	02.05.2018	30.06.2019	2.224.055,00	902.824,88 40,59 %	0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	COMUNIDADE CATITA	RECURSOS DO QSE, SALARIO EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	2/2019-00004	29.07.2019	31.12.2019	386.521,34	107.983,60 27,93 %	72.485,81
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO.	E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP	COMUNIDADE KM 18 PA 127	RECURSOS DO QSE- SALARIO EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	2/2019-00005	29.07.2019	31.12.2019	377.000,00	149.847,50 39,74 %	70.026,73
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONTE DE OURO	E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP	COMUNIDADE MONTE DE OURO ZONA RURAL	RECURSOS PROPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2019-00003	26.06.2019	31.12.2019	259.000,00	42.894,47 16,56 %	42.894,47