



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2021 –JUNHO/ 2021

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO PONTO CERTO	E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP	BAIRRO NOVO PONTO CERTO	16.16- Fundo Municipal de Educação/ 12.361.0007 1.035/ Construção, Reforma e Ampliação de unidades escolares/ 4.4.90.51.00- obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2020-00004	04.08.2020	28.05.2021	813.013,73	721.649,59	88,76 %	12,41 %	100.955,65
CONSTRUÇÃO DE UM LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	E. DO S. DA S. PEIXOTO EIRELI - EPP	CIDADE	09.08/ fundo municipal de saúde/10.122 .0008 1.028/ construção de prédio próprio publico/ 4.4.90.51.00/ obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00003	08.04.2021	30.10.2021	269.530,38	269.530,38	100,00 %	74,22 %	200.045,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DECONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS