



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2021 –MAIO/ 2021

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado (total)	Percentual aplicado (mensal)	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	11.09.2021	1.956.408,00	132.057,54	6,75 %	3,9%	76.299,91
CONSTRUÇÃO DE UM LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	E. DO S. DA S. PEIXOTO EIRELI - EPP	CIDADE	RECURSOS DO SUS	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00003	08.04.2021	30.10.2021	269.530,38	69.484,78	25,78 %	25,78 %	69.484,78



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DECONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS