



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2021 –MARÇO/ 2021

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO CONVENIOS SÓ TEM RESÍDUO DE RECURSOS E SERÁ DEVOLVIDO.

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado (total)	Percentual aplicado (mensal)	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	11.09.2021	1.956.408,00	55.757,63	2,85 %	2,85 %	55.757,63