



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
2º SEMESTRE 2021 – OUTUBRO / 2021

Objeto do Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
Reforma e ampliação da escola municipal são francisco do gloria	Lisboa norte rio com.e serv.de const.e perf. eireli	Comunidade do gloria	13.12 Fundo Desenv. do Ensino Fundamental - FUNDEB/ 12.361.0007 1.033 - Reforma e ampliação de unidades escolares/ 4.4.90.51.00 Obras e instalações	Tomada de preços	2/2020-00005	14.09.2020	28.11.2021	150.000,00	150.000,00	100,00 %	15,82 %	23.726,79
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	31.12.2021	1.956.408,00	625.724,49	31,98 %	8,33 %	163.034,00



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

---

			4.4.90.51.00/ obras e instalações										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS**