



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2021 –DEZEMBRO/ 2021

Objeto Da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/ 4.4.90.51.00/ obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	31.12.2021	1.956.408,00	802.779,41	41,03 %	9,05 %	177.054,92
Serviços de reforma e ampliação da escola municipal Izabel Cunha	E do S da S Peixoto eireli-epp	Comunidade Tauarí	16.16 - Fundo Municipal de Educação/ 12.361.0007 2.135 - Gestão do Salário Educação - QSE - 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros	Tomada de Preços	2/2021-00008	14.10.2021	30.04.2022	397.865,53	397.865,53	100,00 %	50,94 %	202.651,63



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

			peessoa jurídica									
Reforma e ampliação da escola boa esperança	E do S da S Peixoto eireli epp	Região do são lopes	1616.1236100 07.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares- 4.4.90.51.00- obras e instalações	Tomada de preços	2/2021- 00009	29.11.2021	30.05.2022	449.884,22	96.293,30	21,41 %	21,41 %	96.293,30

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS