



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2022 –JUNHO/ 2022

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/ 4.4.90.51.00/ obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	30.06.2022	1.956.408,00	939.727,97	48,03 %	3,33 %	65.213,60
Reforma e ampliação da UBS da vila de perseverança	Construtora construmarc ltda. epp.	Vila de perseverança	0908.1012200 08.1.026 - reforma e ampliação de hospitais, postos e centros de saúde. 4.4.90.51.00 - obras e instalações,	Tomada de preços	2/2021-00011	01.02.2022	30.07.2022	384.725,41	177.872,01	46,23 %	16,20 %	62.334,44



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS