



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2022 –JULHO/ 2022

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidad e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/ 4.4.90.51.00/ obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	30.06.2022	1.956.408,00	1.004.941,57	51,36 %	3,33 %	65.213,60

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS