



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2023 –FEVEREIRO/ 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
Construção do mercado municipal	Inovare empreendimentos, const. e serviços ltda.	Sede do município	0504.15451003 2.1.010- construção, reforma e ampliação da feira do produtor, 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2/2021-00006	01.10.2021	31.12.2022	887.396,49	768.058,23	87,03 %	17,77 %	157.722,39
Construção de uma escola com duas salas de aula	Construtora construmarc ltda-epp	Comunidade são bento jabuticaba	1616.12361000 7.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares- 4.4.90.51.00 - obras e instalações	Tomada de preço	2/2022-00001	14.07.2022	30.01.2023	432.079,22	432.079,22	100,00 %	20,16 %	87.067,03

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS