



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2022 –NOVEMBRO/ 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/ 4.4.90.51.00/obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	20.01.2023	1.956.408,00	1.457.850,03	74,50 %	8,33 %	163.034,00
Construção de centro de referencia da assistência social - CRAS	E do E da S Peixoto eireli - epp	Sede do município	0504.15451003 2.1.009 - construção de prédio público próprio - 4.4.90.51.00- obras e instalações	Tomada de preços	2/2021-00007	14.09.2021	33.03.2023	374.048,96	313.592,80	83,83 %	34,72 %	129.896,38
Construção do mercado municipal	Inovare empreendimentos, const. e serviços Ltda.	Sede do município	0504.15451003 2.1.010- construção, reforma e ampliação da	Tomada de preços	2/2021-00006	01.10.2021	31.12.2022	887.396,49	610.335,84	69,26 %	35,40 %	314.138,98



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

			feira do produtor, 4.4.90.51.00 obras e instalações									
Reforma e ampliação da escola Francisco Travassos Maciel	E. do S. da S Peixoto eireli - epp	Comunidade belazinha	1616.12361000 7.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares, 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2/2022-00002	14.07.2022	30.01.2023	503.718,11	474.558,88	94,20 %	42,22 %	212.693,39
Revitalização do Hospital municipal	Construtora Construmarc Ltda - EPP	Sede do município	0908.10122000 8.1.026- Reforma/Ampliação de hospitais, postos e centros de Saúde, 4.4.90.51.00/ obras e instalações	Tomada de preços	2/2022-00003	23.08.2022	23.02.2023	1.694.808,44	158.782,67	9,368 %	3,028 %	51.323,98
Recuperação de trecho da orla e construção do trapiche municipal	Inovare empreendimentos, construções e serviços- LTDA	Sede do município	0504.15451003 2.1.002 - construção e reforma de pontes e trapiches municipais/ 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2/2022-00004	23.08.2022	23.02.2023	1.804.244,05	463.894,83	25,70 %	21,81 %	393.562,03



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS