



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º SEMESTRE 2022 –SETEMBRO/ 2022

Objeto do projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
CONSTRUÇÕES DE PONTES E CONTENÇÕES DE MADEIRA DE LEI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELI	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	05.04-Secretaria de Obras e Urbanismo/ 15.451.0032 1.002/ construção e reforma de pontes e trapiches municipal/ 4.4.90.51.00/obras e instalações	TOMADA DE PREÇOS	2/2021-00002	11.03.2021	20.01.2023	1.956.408,00	1.196.995,63	61,17 %	3,36 %	65.865,74
Construção de centro de referencia da assistência social - CRAS	E do E da S Peixoto eireli - epp	Sede do município	0504.15451003 2.1.009 - construção de prédio público próprio - 4.4.90.51.00- obras e instalações	Tomada de preços	2/2021-00007	14.09.2021	33.03.2023	374.048,96	33.419,10	8,93 %	8,93 %	33.419,10
Construção do mercado municipal	Inovare empreendimentos, const. e serviços ltda.	Sede do município	0504.15451003 2.1.010- construção, reforma e ampliação da	Tomada de preços	2/2021-00006	01.10.2021	31.12.2022	887.396,49	152.634,67	17,69 %	14,08 %	124.956,45



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

			feira do produtor, 4.4.90.51.00 obras e instalações									
Reforma e ampliação da UBS da vila de perseverança	Construtora construmarc ltda. epp.	Vila de perseverança	0908.10122000 8.1.026 reforma/ampliação de hospitais, postos e centros de saúde- 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2/2021-00011	01.02.2022	29.09.2022	425.005,38	425.005,38	100,00 %	27,16 %	115.465,27
Reforma e ampliação da escola Francisco Travassos Maciel	E. do S. da S Peixoto eireli - epp	Comunidade belazinha	1616.12361000 7.1.035 - construção, reforma e ampliação de unidades escolares, 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2/2022-00002	14.07.2022	30.01.2023	503.718,11	183.060,91	36,34 %	16,43 %	82.768,86

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS