



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1º SEMESTRE 2023 –MAIO/ 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade e de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual aplicado até o mês	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente
Recuperação de trecho da orla e construção do trapiche municipal	Inovare empreendimentos, construções e serviços- LTDA	Sede do município	0504.15451003	Tomada de preços	2/2022-00004	23.08.2022	23.02.2023	1.804.244,05	952.971,95	52,80 %	22,70 %	409.632,55
Reforma e adequação da escola Manoel Bernardo da luz	Inovare empreendimentos, construções e serviços ltda.	Sede do município	1312.12.361.000 7.2.118- manutenção do ensino fundamental- fundeb 30% - 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2.2022-00005	23.03.2023	30.06.2023	2.770.147,05	312.098,11	11,26 %	7,28 %	201.720,04
Construção da escola são Sebastião	Construtora construmarc ltda. - EPP	Comunidade fé em deus ariacaua	0606.12.361.000 7 1.038 - infra-estrutura educação municipal- 4.4.90.51.00 obras e	Tomada de preço	2.2023-00003	13.03.2023	13.09.2023	530.598,01	101.414,22	19,11 %	19,11 %	101.414,22



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

			instalações									
Construção de pontes e contenções em madeira de lei	Jupe empreendimentos Ltda.	Zona rural do município	0504.15.451.003 2.1.002 - construção e reforma de pontes e trapiches municipal - 4.4.90.51.00 - obras e instalações	Tomada de preço	2.2023-00007	20.03.2023	01.09.2023	4.434.200,00	82.216,60	1,85 %	1,85 %	82.216,60
Reforma e ampliação da escola oscarina ferreira	E. DO S. DA S. PEIXOTO EIRELI EPP	Zona rural	1616.123610007.1.035 construção, reforma e ampliação de unidades escolares- 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2.2023-00009	24.04.2023	11.10.2023	659.830,13	101.255,10	15,35 %	15,35 %	101.255,10
Construção da escola Jesus por nós	E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP	Zona rural comunidade Jesus por nós	0606.12.361.000 7. 1.038-infra-estrutura educação municipal , 4.4.90.51.00 obras e instalações	Tomada de preços	2.2023-00010	08.05.2023	08.02.2024	499.029,60	101.221,08	20,28 %	20,28 %	101.221,08

AS OUTRAS OBRAS NÃO IRÃO TER CONTINUIDADE, AS QUE SÃO DE CONVENIOS OS SALDOS DE RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS