



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Relatório de Execução de obras( outubro 2023 )

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
06 - Reforma Ampliação e Adequação da escola Manoel Bernardo da Luz	Inovare Empreendimentos construções e serviços - Ltda	Sede do Município	1312.12.361.0007-2.118/ manutenção do ensino fundamental-fundeb 30%-4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2022-00005	23.03.2023	31.12.2023	R\$ 2.918.121,62	R\$ 2.727.192,36	93,45%	9,92%	R\$ 289.724,20	em execução
07 - Construção da Escola São Sebastião	Construtora Construmar Ltda-epp	Comunidade Fé em Deus do Ariacaua	0606.12.361.0007-1.038/infra-estrutura educação municipal-4.4.90.51.00-obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00003	13.03.2023	13.09.2023	R\$ 530.598,01	R\$ 530.598,01	100,00%	8,78%	R\$ 46.607,30	em execução
08 - Construção de Pontes e Contêntes em madeira de Lei	Jupe Empreendimentos Eireli	Zona rural do município	0504.15.451.0032-1.002/construção e reforma de pontes e trapiches municipal-4.4.90.51.00/obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00007	20.03.2023	01.09.2023	R\$ 4.434.200,00	R\$ 385.184,77	8,67%	2,81%	R\$ 124.969,23	em execução
09 - Construção do Prédio da Prefeitura Municipal	Inovare Empreendimentos construções e serviços - Ltda	Sede do Município	0504.15.451.0032-1.009/construção de prédio publico proprio-4.4.90.51.00/obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00001	29.03.2023	31.12.2023	R\$ 2.115.042,31	R\$ 372.383,50	17,60 %	5,19%	R\$ 109.710,14	em execução preliminar
10 - Reforma e ampliação da Escola Oscarina Ferreira	E. do S. da S. Peixoto eireli-epp	Comunidade São Pedro do Ariacaua	1616.12.361.0007-1.035/construção, reforma e ampliação de unidades escolares/4.4.90.51.00/obras e instalações	Tomada de Preços	2.2023-00009	24.04.2023	11.10.2023	R\$ 702.136,30	R\$ 702.136,30	100,00%	20,52%	R\$ 144.090,03	em execução